

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ и оценка расходования средств, предусмотренных в бюджете
городского округа Судак на реализацию объектов инфраструктуры,
запланированных к вводу в эксплуатацию
в 2020 году и истекшем периоде 2021 года

(в части средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и
Советом Министров Республики Крым)»

«28» мая 2021 г.

г. Судак

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Судака от 06.04.2021 года № 12-р «О назначении экспертно-аналитического мероприятия в администрации города Судака» с изменениями от 18.05.2021г. №15-р, в соответствии с пунктом 1.10 плана работы Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым от 25.12.2020г. № 68-р «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2021 год».

Предмет мероприятия: законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и Советом Министров Республики Крым о предоставлении в 2020 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым в целях развития Республики Крым по Программе сотрудничества на 2020-2022 годы от 18.03.2020г. № 77-907-2.

Объект мероприятия: администрация города Судака Республики Крым.

Цель мероприятия: анализ и оценка расходования средств, предусмотренных в бюджете городского округа Судак на реализацию объектов инфраструктуры, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, в части реализации мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета города Москвы в соответствии с Соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым «О предоставлении в 2020 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым в целях развития Республики Крым от 18.03.2020».

Исследуемый период: 2020 год и истекший период 2021 года.

Результаты мероприятия.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования средств, предусмотренных в бюджете городского округа Судак на реализацию объектов инфраструктуры, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 году и истекшем периоде 2021 года (в части средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и Советом Министров Республики Крым)» проведено в соответствии с пунктом 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования городского округа Судак Республики Крым, Положением о Контрольно-счетной палате города Судака Республики Крым, утвержденным решением 5-й сессии Судацкого городского совета Республики Крым 1-го созыва № 221 от 30 марта 2015г. с изменениями и дополнениями, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК-2 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым от «06» июля 2015 года №13-р с изменениями.

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что расходование средств, предусмотренных в бюджете городского округа Судак на реализацию объектов инфраструктуры, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, в части реализации мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета города Москвы в соответствии с Соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым «О предоставлении в 2020 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым в целях развития Республики Крым от 18.03.2020 проведено в соответствии с требованиями «Порядка, целей, условий и механизма предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы, на благоустройство территорий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды», утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым от 31 августа 2017 года № 437 в приложении №8 Государственной программы Республики Крым.

Проверкой соблюдения условий Соглашений заключенных Администрацией города Судака Республики Крым с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в 2020г. и в 2021г. установлены ряд нарушений:

- неверно указаны реквизиты получателя;
- Графики перечисления Субсидий в 2020 и 2021 годах не соблюдены, дополнительные соглашения о корректировке Графика перечисления Субсидии не составлены;
- не обеспечено своевременное и в полном объеме предоставление Главному Распорядителю отчетности;
- осуществление приемки выполненных работ проведено с нарушениями;
- при выезде на места реализации объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в 2020 году, выявлено наличие дефектов, некомплектности (недостача) и несоответствия адресов установки объектов благоустройства.
- условия по осуществлению строительного контроля, и авторского надзора, указанные в п.5 и п.9 Технического задания к Контрактам по благоустройству дворовых территорий, не должны быть включены в Техническое задание и фактически контракты/договоры на выполнение строительного контроля и авторского надзора не заключались, соответствующие работы не проводились;
- в Акте приемки выполненных работ отражены работы и оборудование, не включенные в Техническое задание по объекту;
- в муниципальных Контрактах на выполнение работ по разработке ПСД по объектам благоустройства общественных и дворовых территорий выявлено противоречие пунктов Контрактов - не соответствуют сроки оплаты выполненных по контракту работ (15 календарных дней/ 15 рабочих дней)
- не эксплуатируется 1 контейнерная площадка;
- приняты работы на объектах без фиксации фактов нарушения обязательств Подрядчиком, не выставлены Подрядчику требования и претензии о приведении объектов в соответствие с Техническим заданием и условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

Проверкой вопроса эффективности использования субсидии (достижение цели (результата) предоставления субсидии) установлено, что значения количественных результатов использования субсидии достигнуты на 100% (2 благоустройства дворовых

территорий, 30 контейнерных площадок, 1 спортивная площадка, 7 разработанных ПСД, 21 остановочный павильон).

В результате экспертно-аналитического мероприятия выявлено нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств:

- при благоустройстве остановочных павильонов городской округ Судак;
- при установке 1-й контейнерной площадки;

Не определен пользователь остановочных павильонов, принятых в Казну, в результате чего они находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии и не обеспечена их сохранность, что с учетом наступившего курортного сезона наносит вред имиджу города.

Предложения и рекомендации

Администрации города Судака Республики Крым предлагается:

Для достижения эффективного использования бюджетных средств, израсходованных на благоустройство остановочных павильонов, необходимо обеспечить работу остановок с учетом организации видеонаблюдения и услуги вай фай в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Определить пользователя остановочных павильонов, принятых в Казну, для содержания их в удовлетворительном санитарном состоянии и для обеспечения их сохранности, передать объекты на баланс Муниципальному бюджетному учреждению и включить затраты на содержание, уборку и ремонт в Муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения.

Установить виновных материально-ответственных лиц, допустивших недостачу на объектах Благоустройства, восстановить на объектах недостающее оборудование/ материалы.

Обеспечить контейнерные площадки необходимым количеством контейнеров.

Не допускать нарушения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. По объектам, на которых зафиксированы факты нарушения обязательств Подрядчиком, выставить Подрядчику требования и претензии о приведении объектов в соответствие с Техническим заданием и условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

Администрации города Судака Республики Крым рекомендуется:

При подписании Соглашений о получении Субсидий в бюджет муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в случае выявления опечаток и несоответствия реквизитов, вносить корректировки и поправки до подписания соответствующего документа;

При изменении сроков перечисления Субсидии своевременно вносить изменения в Графики перечисления Субсидий, составляя дополнительные соглашения о корректировке Графика перечисления Субсидии.

Обеспечить своевременное и в полном объеме предоставление Главному Распорядителю бюджетных средств достоверной предусмотренной Соглашениями отчетности.

Обеспечить в установленном порядке осуществление приемки выполненных работ, ведение учета объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ в 2021 году в соответствии с действующим Соглашением.

Осуществлять контроль за целевым, адресным и эффективным использованием Субсидий, не допуская наличия дефектов, некомплектности и несоответствия адресов объектов благоустройства.

При составлении проекта муниципального контракта, проверять соответствие пунктов контракта пунктам приложений, являющихся неотъемлемой частью контракта (Техническое задание, схема дислокации и другие приложения), а так же не допускать противоречия пунктов Контракта.

При составлении проекта муниципального контракта в Техническом задании по объекту отражать требования по всем работам и комплектующим деталям объекта благоустройства, для достижения эффективного использования бюджетных средств.

Внести дополнения в Постановления администрации «О принятии движимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Судак Республики Крым..» и в Постановления «Об исключении из состава муниципальной казны городского округа Судак движимого имущества и закреплении его за Муниципальными бюджетными учреждениями на праве оперативного управления», указав ссылку, как приложения к постановлению, на Паспорта благоустройства объектов с конкретным перечислением элементов, составляющих в целом Объект благоустройства, для дальнейшего учета и отражения в бухгалтерском учете организаций (муниципальных бюджетных учреждений), которым данное движимое имущество передано/будет передано в оперативное управление.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия предлагаем принять меры по устранению нарушений, изложенных в Заключении, привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.